

Информация

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.12.2022 № 2620)

по состоянию
на «01» января 2025 года

| | |
|--|---|
| Наименование финансового органа | Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |
| Наименование структурного элемента государственной программы <2> | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985 |
| Наименование субсидии | Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |
| Периодичность: ежеквартальная | по состоянию на 01.01.2025 |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| | Коды |
| Дата | |
| Дата <1> | 23.01.2025 |
| по Сводному реестру | 30320053 |
| по БК <2> | 0279797030 813 |
| по БК <3> | 913 0501 0279797030 813 |
| | |

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии**

| № п/п | Наименование данных | Количество <4> |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | <p>Получатель субсидии 1: Общество с ограниченной ответственностью «Три брата» Результат предоставления субсидии 1: текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в целях поддержания работоспособности общего имущества до момента расселения дома для обеспечения безопасного нахождения граждан в многоквартирных домах</p> | <p>В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в соответствии с пунктом 5 Порядка проведения мониторинга (приказ Минфина РФ № 53н от 27.04.2024) План мероприятий формируется на текущий финансовый год, с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. Соглашение о предоставлении Субсидии 1 заключено 17.07.2024, плановый срок достижения Контрольной точки 1.1 установлен на 31.12.2024. Таким образом, пункт 5 Порядка проведения мониторинга в указанной части не соблюден.</p> |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |

| | | |
|-------|---|--|
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | Результат предоставления субсидии достигнут 07.11.2024 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 2 | Получатель субсидии 2: Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальная ремонтно-эксплуатационное предприятие» Результат предоставления субсидии 2: текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в целях поддержания работоспособности общего имущества до момента расселения дома для обеспечения безопасного нахождения граждан в многоквартирных домах | В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в соответствии с пунктом 5 Порядка проведения мониторинга (приказ Минфина РФ № 53н от 27.04.2024) План мероприятий формируется на текущий финансовый год, с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. Соглашение о предоставлении Субсидии 2 заключено 17.07.2024, плановый срок достижения Контрольной точки 2.1 установлен на 31.12.2024. Таким образом, пункт 5 Порядка проведения мониторинга в указанной части не соблюден. |
| 2.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 2.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 2.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 2.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 2.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |

| | | |
|-------|--|--|
| 2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 2.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | Результат предоставления субсидии достигнут 08.11.2024 |
| 2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 3 | Получатель субсидии 3: Общество с ограниченной ответственностью «Эра Бастион» Результат предоставления субсидии 3: текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в целях поддержания работоспособности общего имущества до момента расселения дома для обеспечения безопасного нахождения граждан в многоквартирных домах | В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в соответствии с пунктом 5 Порядка проведения мониторинга (приказ Минфина РФ № 53н от 27.04.2024) План мероприятий формируется на текущий финансовый год, с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. Соглашение о предоставлении Субсидии 3 заключено 17.07.2024, плановый срок достижения Контрольной точки 3.1 установлен на 31.12.2024. Таким образом, пункт 5 Порядка проведения мониторинга в указанной части не соблюден. |
| 3.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 3.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 3.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 3.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 3.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 3.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |

| | | |
|-------|--|--|
| 3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 3.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | Результат предоставления субсидии достигнут 15.11.2024 |
| 3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 4 | Получатель субсидии 4: Общество с ограниченной ответственностью «Эра Бастион» Результат предоставления субсидии 4: текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в целях поддержания работоспособности общего имущества до момента расселения дома для обеспечения безопасного нахождения граждан в многоквартирных домах | В результате проведения мониторинга, Управление финансов обращает внимание, что в соответствии с пунктом 5 Порядка проведения мониторинга (приказ Минфина РФ № 53н от 27.04.2024) План мероприятий формируется на текущий финансовый год, с указанием не менее одной контрольной точки в квартал. Соглашение о предоставлении Субсидии 4 заключено 17.07.2024, плановый срок достижения Контрольной точки 4.1 установлен на 31.12.2024. Таким образом, пункт 5 Порядка проведения мониторинга в указанной части не соблюден. |
| 4.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 4.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 4.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 4.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 4.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 4.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 4.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |

| | | |
|-------|---|--|
| 4.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 4.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | Результат предоставления субсидии достигнут 15.11.2024 |
| 4.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 4.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 5 | Получатель субсидии 5: Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Актив» Результат предоставления субсидии 5: текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в целях поддержания работоспособности общего имущества до момента расселения дома для обеспечения безопасного нахождения граждан в многоквартирных домах | |
| 5.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 5.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 5.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 5.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 5.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 5.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 5.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 5.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | Результат предоставления субсидии достигнут 14.11.2024 |
| 5.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 5.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Единица измерения <5> | | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | | | | | | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5> | | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <5> | |
|--|--|---|---|--------------------------|------------|--|---|------------------------------|---|---|-----------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|
| | | | | наименование | код по ОКИ | плановое | | фактическое | | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановый | фактически/прогнозный | распределенный по получателю субсидии, руб | нераспределенный, руб | обязательства, руб | денежных обязательств, руб |
| | | | | | | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| <p>Результат предоставления субсидии: текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в целях поддержания работоспособности общего имущества до момента расселения дома для обеспечения безопасного нахождения граждан в многоквартирных домах</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 000 «Три» | Результат предоставления | | Оказание услуг | Ед. (кол-во многоквартир | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 07.11.2024 | 476 172,54 | X | 476 172,54 | 476 172,54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|
| брата» (соглашение № 12-03-07/22/24 от 17.07.2024) | субсидии 1: | - | (выполненные работы) | тирных домов, в которых произведен текущий ремонт общего имущества) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Контрольная точка 1.1: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Услуга оказана (работы выполнены): завершены работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов в целях поддержания работоспособности общего имущества до момента расселения дома для обеспечения безопасного нахождения граждан в многоквартирных домах (ул. | - | | Услуга оказана (работы выполнены) | Ед. | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 07.11.2024 | 476 172,54 | X | 476 172,54 | 476 172,54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|
| | Вилойская , д. 45) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 000 «Жилищн о- коммунал ьная ремонтно- эксплуата ционная служба» (соглашен ие № 12- 03-07/23/24 от 17.07.2024) | Результат предоставл ения субсидии 2: | - | Оказание услуг (выполнен ие работ) | Ед. (кол-во многоквар тирных домов, в которых произведе н текущий ремонт общего имущества) | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 08.11.2024 | 406 204,41 | X | 406 204,41 | 406 204,41 |
| | Контрольн ая точка 2.1: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Услуга оказана (работы выполнен ы): завершены работы по текущему ремонту общего имущества многоквар тирных домов в целях поддержан ия работоспос обности общего имущества до момента расселения дома для | - | Услуга оказана (работы выполнен ы) | Ед. | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 08.11.2024 | 406 204,41 | X | 406 204,41 | 406 204,41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|
| | обеспечен ия безопасног о нахождени я граждан в многоквар тирных домах (ул. Рябиковск ая, д. 31) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 000 «Эра Бастион» (соглашен ие № 12- 03-07/24/24 от 17.07.2024) | Результат предоставл ения субсидии 3: | - | Оказание услуг (выполнен ие работ) | Ед. (кол-во многоквар тирных домов, в которых произведе н текущий ремонт общего имущества) | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 15.11.2024 | 499 999,98 | X | 350 920, 68 | 350 920, 68 |
| | Контрольн ая точка 3.1: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Услуга оказана (работы выполнен ы): завершены работы по текущему ремонту общего имущества многоквар тирных домов в целях поддержан ия работоспос обности | - | Услуга оказана (работы выполнен ы) | Ед. | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 15.11.2024 | 499 999,98 | X | 350 920, 68 | 350 920, 68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|
| | общего имущества до момента расселения дома для обеспечения безопасного нахождения граждан в многоквартирных домах (ул. Авиационная, д. 10) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 000 «Эра Бастион» (соглашение № 12-03-07/25/24 от 17.07.2024) | Результат предоставления субсидии 4: | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. (кол-во многоквартирных домов, в которых произведен текущий ремонт общего имущества) | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 15.11.2024 | 490 389,13 | X | 296 055,59 | 296 055,59 |
| | Контрольная точка 4.1: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Услуга оказана (работы выполнены): завершены работы по текущему ремонту общего имущества многоквартирных | | Услуга оказана (работы выполнены) | Ед. | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 15.11.2024 | 490 389,13 | X | 296 055,59 | 296 055,59 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|
| | домов в целях поддержания работоспособности общего имущества до момента расселения дома для обеспечения безопасного нахождения граждан в многоквартирных домах (ул. Авиационная, д. 16) | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 000 УК «Актив» (соглашение № 12-03-07/31/24 от 17.09.2024) | Результат предоставления субсидии 5: | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. (кол-во многоквартирных домов, в которых произведен текущий ремонт общего имущества) | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 14.11.2024 | 496 245,40 | X | 470 804,00 | 470 804,00 |
| | Контрольная точка 5.1: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Услуга оказана (работы выполнены): завершены работы по | - | Услуга оказана (работы выполнены) | Ед. | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | 31.12.2024 | 14.11.2024 | 496 245,40 | X | 470 804,00 | 470 804,00 |

получателей субсидии;

по строке 1.4.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступает позднее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии.

<5> Показатели раздела II настоящего приложения:

для строк "Результат предоставления субсидии":

в части граф 5, 6 формируются на основании информации о значении результата предоставления субсидии (гранта) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденном при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии;

в части граф 7 - 11, 15, 17, 18 рассчитываются как сумма показателей указанных граф по строке "Результат предоставления субсидии" в разрезе получателей субсидии;

в части графы 12 формируются в случае, если значение результата предоставления субсидии утверждено при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и рассчитываются как разница между значением результата предоставления субсидии на текущий финансовый год, указанным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и суммой конечных значений результатов предоставления субсидии, включенных в заключенные по субсидии соглашения; в части графы 16 рассчитываются как разница между размером субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и показателем графы 15;

для иных строк:

в части граф 2 - 6, 8, 10, 11, 13, 14 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 1 - 10 отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Показатели граф 8, 10 формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года;

в части граф 7, 9 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяются плановые и фактические значения результатов предоставления субсидии с даты заключения соглашения

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 15 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется размер субсидии, предусмотренный для достижения результата предоставления субсидии

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 17 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем принятых получателями субсидии на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия) (для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

в части графы 18 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем денежных обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями субсидии на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления субсидии);

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 17 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада).